

KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(rašomas programos pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA už 2020 metus

2015-09-09 Nr. 1V-709

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pavyzdžių įvertinimas

Veiksmai*	Veiksmų pavyzdžių vertinimas**
Stiprybės	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Silpnybės	
COVID-19	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. Tik atsirado vienas naujas neįvertintas veiksnys, tai COVID-19, kuris turėjo įtakos vykdančiam projektui.
Galimybės	
Grėsmės	
COVID-19	Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė. Tik atsirado vienas naujas neįvertintas veiksnys, tai COVID-19, kuris turėjo įtakos vykdančiam projektui.

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

** Įvertinami veiksmų pavyzdžiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifiikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Programos įgyvendinimo rodikliai**					Programos įgyvendinimo veiksmai					Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)			Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)			Papildoma informacija, paaiškinimai	
		Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmai įgyvendinimo būklė*****	Veiksmai atitinkancio projekto Nr.*****	Is viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Is viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos			
1.	Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir skaitant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	1-E	Efektų vertinimo kriterijus: Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc.																
1.1.	Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	1-R-1	Rezultato vertinimo kriterijus: Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur																
1.1.1.	Priemonė: Tikslinėse teritorijose esančių kultūros įstaigų modernizavimas, kitos paskirties ar nenaudojamų pastatų ir teritorijų konversija, daugiavertę erdvių sukūrimas, pritaikant nepakankamai efektyviai naudojamą infrastruktūrą naujai veiklai (pritaikant gyvenamųjų vietovių bendruomenių kultūrinę, socialinę veiklą, sveikatingumą, laisvalaikį, smulkiajam verslui ir amatams, kitiems poreikiams).																		
1.1.2	Priemonė: Miestų pagrindinių viešųjų erdvių sutvarkymas, didinant jų lankomumą (sudarant prielaidas šiose teritorijose įsikurti naujoms, paslaugas gyventojams teikiančioms įmonėms, esančioms įmonėms plėsti savo veiklą).																		
		1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.			2	2												Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.1.8v Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas ir Veiksmą 1.1.7v Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas

		1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2		189006,14	3775,51												Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-1 pasiekimo bus pridedama 189006,14 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.1v veiksmą – 69 385 m ² , 1.1.6v veiksmą – 634 m ² , 1.1.21v veiksmą – 44 389,92 m ² , 1.1.22v veiksmą – 3775,72 m ² , 1.1.23v veiksmą – 70 821,50 m ²	
		1.1.-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2)		1072,1	431,89												Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus pridedama 1072,10 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.6v veiksmą – 564,71 m ² , 1.1.22v veiksmą – 431,89 m ² , 1.1.23v veiksmą – 75,50 m ² .	
		1.1.7v	Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas				2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0006	82667,41	70267,3	12400,11	80635,02	68234,91	12400,11		Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.	
		1.1.8v	Veiksmas: Prienų kultūros centro pastato Priemose, Vytauto g. 35, rekonstravimas				2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0009	596831,36	243370,95	353460,41	596831,36	243370,95	353460,41		Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.	
		1.1.6v	Veiksmas: bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Priemose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą				2018	2021	Įgyvendinamas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0022	529333,04	489633,06	39699,98	455089,00	424474	30615		Parengtas investicijų projektas, parengtas techninis projektas. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA. Įsigyti rangos darbai. Rangovas pradėjęs darbus. Atlikti rangos darbai. Šiuo metu vyksta statybos užbaigimo dokumentų įregistravimas, įregistruvus bus atliktas galutinis atsiskaitymas su Rangovu, įsigyti baldai.	
		1.1.1v	Veiksmas: Nemuno dešinėsios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams				2018	2020	Įgyvendinamas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0024	350000,00	323750	26250	290525,00	269036	21489		Parengtas investicijų projektas. Pasirašyta finansavimo sutartis. Įvykdytas projektavimo paslaugų pirkimas. Atliktas projektavimas. Projektai pateikti Infostatyboje statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA, gavus statybą leidžiančių dokumentų bus perkami rangos darbai. Atlikti rangos darbai. Šiuo metu vyksta statybos užbaigimo dokumentų įregistravimas, įregistruvus bus atliktas galutinis atsiskaitymas su rangovais.	
		1.1.21v	Veiksmas: Nemuno upės pakrantės ir Revonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo				2017	2020	Įgyvendinamas	07.1.1-CPVA-R-905-21-0025	1313497,63	978747,31	334750,32	1196633,76	875669,6	320964,16		Parengtas investicijų projektas. Parengtas techninis projektas. 2018 m. kovo mėn. buvo pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta finansavimo sutartis. Įsigyti rangos darbai. 2020 m. baigti 2 sklypų baigti darbai, 2021 m. birželio mėn. bus baigti paskutinio sklypo darbai, įregistruota bei atsiskaityta su rangovu.	
		1.1.22v	Veiksmas: Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams				2016	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0016	309005,80	242158,1	66847,7	309005,80	242158,1	66847,7		Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.	
		1.1.23v	Veiksmas: Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams				2018	2020	Baigiamas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0014	2461684,89	2039594,45	422090,44	2331288,45	1933158,03	398130,42		Pasirašyta finansavimo sutartis. Parengti techniniai projektai. Suderintos rangos darbų pirkimo sąlygos su CPVA. Nupirkti rangos darbai, pasirašytos sutartys su rangovais. Projektas susideda iš 6 žemės sklypų, visuose sklypuose darbai baigti. Atliekamos statinių registracijos procedūros.	
1.2.	Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.																
1.2.1.	Priemonė: Miestų gatvių atnaujinimas (rekonstrukcija)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		1,98	0,47													Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus pridedama 1,98 km; įgyvendinus programos 1.2.19v veiksmą – 0,47 km, 1.1.20v veiksmą – 0,16 km, 1.1.23v veiksmą – 1,35 km.

		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismo gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.			1	0												Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.23v veiksmą.
1.2.1.1.	1.2.19v Veiksmas: Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija							2017	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0011	184705,88	157000	27705,88	177734,11	151073,99	26660,12	Projektas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Prienų miesto Birutės gatvė. Rekonstruojamoje gatvėje įrengta: nauja gatvės dangos konstrukcija; lietaus nuotakynė; šaligatviai; gatvės apšvietimas.	
1.2.1.2.	1.2.20v Veiksmas: Prienų miesto J. Vilkutačio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija							2017	2020	Baigiamas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0022	186230,86	158296,23	27934,63	143816,38	122243,92	21572,46	Patikslintas ir atraujintas techninis projektas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Pateikta paraiška CPVA, pasirašyta finansavimo sutartis. Su CPVA suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas įgaliojimas įsigyti darbus. 2020 m. I ketv. įsigyti darbai, 2021 m. bus užbaigti.	
1.2.2.1.	1.2.23v Veiksmas: Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m							2017	2021	Įgyvendinamas	06.2.1-TID-R-511-21-0021	963796,00	786402,68	177393,32	297916,72	253992,35	43924,37	Parengtas techninis projektas. Pateikta projekto paraiška. Pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA. Parengti ir suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai su CPVA. Su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Įsiryti rangos darbai. Darbų atlikta 25 proc. 2021 m. planuojama baigti projekto įgyvendinimą.	
1.2.3.	Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra miestuose	1.2-P-4	Įrengti nauji pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km).			1,1	1,1											Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1,10 km įgyvendinus programos 1.2.11v veiksmą.	
1.2.3.1.	1.2.11v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste							2017	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0005	203799,90	173229,92	30569,98	162933,47	138493,44	24440,03	Projektas baigtas. Projekto metu matestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 1,1 km	
		Iš viso:										7181552,77	5662450,00	1519102,77	6042409,07	4721905,29	1320503,78		

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriats įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkancio projekto sutyroje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkancio projekto sutartis nera sudaryta arba sudarytoje projekto sutyroje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produkto sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinamajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.