

1.1.1.	Priemonė: Tikslinėse teritorijose esančių kultūros įstaigų modernizavimas, kitos paskirties ar nenaudojamų pastatų ir teritorijų konversija, daugiavalių erdvių sukūrimas, pritaikant nepakankamai efektyviai naudojamą infrastruktūrą naujai veiklai (pritaikant gyvenamųjų vietovių bendruomenių kultūrinei, socialinei veiklai, sveikatingumui, laisvalaikiui, smulkiajam verslui ir amatams, kitiems poreikiams).																		
1.1.2	Priemonė: Miestų pagrindinių viešųjų erdvių sutvarkymas, didinanti jų lankomumą (sudarant prielaidas šiose teritorijose įsikurti naujoms, paslaugas gyventojams teikiančioms įmonėms, esančioms įmonėms plėsti savo veiklą).																		
		1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.			2	2												Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.1.8v Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas ir Veiksmą 1.1.7v Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas
		1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2			189006,14	73160,51												Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-1 pasiekimo bus prisidedama 189006,14 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.1v veiksmą – 69 385 m ² , 1.1.6v veiksmą – 634 m ² , 1.1.21v veiksmą – 44 389,92 m ² , 1.1.22v veiksmą – 3775,72 m ² , 1.1.23v veiksmą – 70 821,50 m2
		1.1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2)			1072,1	431,89												Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus prisidedama 1072,10 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.6v veiksmą – 564,71 m ² , 1.1.22v veiksmą – 431,89 m ² , 1.1.23v veiksmą – 75,50 m2.
	1.1.7v Veiksmas: Prienų krašto muziejaus modernizavimas							2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0006	82667,41	70267,3	12400,11	80635,02	68234,91	12400,11	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.	
	1.1.8v Veiksmas: Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas							2016	2018	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-305-21-0009	596831,36	243370,95	353460,41	596831,36	243370,95	353460,41	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.	
	1.1.6v Veiksmas: bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą							2018	2022	Baigiamas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0022	529333,04	489633,06	39699,98	502009,59	464358,87	37650,72	Ivykdyti visi rangos darbai bei įsigyti baldai. Šiuo metu vyksta pridavimo ir registravimo procedūros.	
	1.1.1v Veiksmas: Nemuno dešinėsios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams							2018	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0024	350000,00	323750	26250	334937,25	309816,95	25120,30	Projektas baigtas. Sukurtos ir atnaujintos erdvės miesto vietovėje 69385 m2.	

	1.1.21v Veiksmas: Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo					2017	2022	Baigiamas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0025	1313497,63	978747,31	334750,32	1196633,76	875669,6	320964,16	2020 m. baigti 2 sklypų rangos darbai, 2022 m. birželio mėn. bus baigti paskutinio sklypo darbai, įregistruota bei galutinai atsiskaityta su rangovu.
	1.1.22v Veiksmas: Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams					2016	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0016	309005,80	242158,1	66847,7	309005,80	242158,1	66847,7	Projektas baigtas. Vykdomos veiklos.
	1.1.23v Veiksmas: Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams					2018	2022	Baigiamas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-21-0014	2461684,89	2039594,45	422090,44	2331288,45	1933158,03	398130,42	Projektas susideda iš 6 žemės sklypų, visuose sklypuose darbai baigti. Atliktos statinių registracijos procedūros. CPVA 2021 m. pabaigoje pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau dar nepatvirtintas.
1.2.	Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.													
1.2.1.	Priemonė: Miestų gatvių atnaujinimas (rekonstrukcija)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		1,98	0,47										Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus prisidedama 1,98 km; įgyvendinus programos 1.2.19v veiksmą – 0,47 km, 1.1.20v veiksmą – 0,16 km, 1.1.23v veiksmą – 1,35 km.
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.		1	0										Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.23v veiksmą.
1.2.1.1.	1.2.19v Veiksmas: Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija					2017	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0011	184705,88	157000	27705,88	177734,11	151073,99	26660,12	Projektas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Prienų miesto Birutės gatvė. Rekonstruojamoje gatvėje įrengta: nauja gatvės dangos konstrukcija; lietaus nuotakynė; šaligatviai; gatvės apšvietimas.
1.2.1.2.	1.2.20v Veiksmas: Prienų miesto J. Vilkutaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija					2017	2022	Baigiamas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0022	186230,86	158296,23	27934,63	143816,38	122243,92	21572,46	Rangos darbai baigti. 2022 m. bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas.
1.2.2.1.	1.2.23v Veiksmas: Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m					2017	2022	Baigiamas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-21-0021	963796,00	786402,68	177393,32	763771,42	505711,78	258059,64	Rangos darbai baigti. Vyksta darbų pridavimo ir registravimo procedūros. 2022 m. bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas.
1.2.3.	Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų sistemų įrengimas ir plėtra miestuose	1.2-P-4	Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km),	1,1	1,1											Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1,10 km įgyvendinus programos 1.2.11v veiksmą.
1.2.3.1.	1.2.11v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste					2017	2021	Baigtas įgyvendinti	04.5.1-TID-R-516-21-0005	203799,90	173229,92	30569,98	162933,47	138493,44	24440,03	Projektas baigtas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviračių takas apie 1,1 km
	Iš viso:									7181552,77	5662450,00	1519102,77	6599596,61	5054290,54	1545306,07	

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.