



PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. (8 319) 61 160, faks. (8 319) 61 199
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

Prienų rajono savivaldybės tarybai

INFORMACIJA APIE KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 M. IR PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKĄ 2019–2021 M.

2020-01-20 Nr. (8.25) AR4-246

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-840 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Savivaldybės administracija kartu su kitais veiksnių vykdytojais kasmet iki vasario 1 d. turi parengti nustatytos formos integruotų teritorijų vystymo programos (toliau – programa) įgyvendinimo ataskaitą ir sudaryti programoje nustatytų veiksnių įgyvendinimo grafiką einamiesiems metams (mėnesio tikslumu) ir dvejiems ateinantiems metams (ketvirčio tikslumu). Parengtą programos įgyvendinimo ataskaitą ir veiksnių įgyvendinimo grafiką reikia pristatyti Savivaldybės tarybai, pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, ministerijoms ir programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei.

Parengtoje 2019 m. Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitoje įvertinta į programą įtrauktų Prienų rajono savivaldybės planuojamų veiksnių įgyvendinimo eiga ir suplanuotų programos efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimas. Programos veiksnių įgyvendinimo grafike 2019–2021 m. pateikta informacija apie į programą įtrauktų Prienų rajono savivaldybės planuojamų veiksnių atlikimo terminus (įtraukimo į projektų sąrašą, paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai, finansavimo sutarties sudarymo, veiksmo pabaigos datos).

2019 m. Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita ir 2019–2021 m. programos veiksnių įgyvendinimo grafikas bus pateikti Regioninės plėtros departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Apibendrintas mažų ir vidutinių miestų (regionines) programų gyvendinimo ataskaitas ir veiksnių įgyvendinimo grafikus suinteresuotoms institucijoms pateiks Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Prienų rajono savivaldybės administracija pasiūlymus dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslinimo ar tobulinimo pateikė 2020 m. sausio 13 d. raštu „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo“ Nr. (7.15)R3-141.

PRIDEDAMA. 2019 m. Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita ir 2019–2021 m. programos veiksnių įgyvendinimo grafikas, 8 lapai.

Investicijų skyriaus vedėja

Vaida Stasytienė

**KAUNO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarijai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lemusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslu užduotiniai, vėliausia uždavimo įgyvendinimo data	X	X	Efektu rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (proc.), 2019 m.	71	69,6	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie užimtuosius pateikiami 2018 m. duomenys. Efektu rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (pagal 2019 m. statistinius duomenis).
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavimo priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (tūkst. Eur), 2019 m.	1,38	1,33	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2019 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialines investicijas 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdves miestų vietovėse (m ²), 2019 m.	363 778,16	0,00	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-1 pasiekimo bus prisidedama 257 104 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.1v veiksmą – 29 000 m ² , 1.1.6v veiksmą – 2970 m ² , 1.1.21v veiksmą – 141 600 m ² , 1.1.23v veiksmą – 3534 m ²
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2019 m.	369,33	0,00	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus prisidedama 641 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.6v veiksmą – 494 m ² , 1.1.26v veiksmą – 147 m ² .

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuojamas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekima reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lemiančius priežastis
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešiniojos pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	4	2	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-5 pasiekimo bus prisidedama 2 vnt. įgyvendinus programos 1.1.7v veiksmą – 1 vnt. 1.1.8v veiksmą – 1 vnt. Parngias investicijų projektas. Pasirašyta finansavimo sutartis. Įvykdytas projektavimo paslaugų pirkimas. Atliktas projektavimas, Projektai pateikti Infostatyboje statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA, gavus statybą leidžiančių dokumentą bus perkami rangos darbai.
					26 250				
					26 250				
					0				
1.1.6v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parngias investicijų projektas, parengtas techninis projektas. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA. Įsigyti rangos darbai. Rangovas pradėjęs darbus.
				52 134					
				52 134					
				0					
1.1.7v Veiksmas	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
				590 825					
				22 203					
				0					
1.1.8v Veiksmas	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
				12 843					
				0					
				0					
1.1.8v Veiksmas	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
				72 779					
				58 042,96					
				310 679					
1.1.8v Veiksmas	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	0	0	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
				0					
				0					
				0					

Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarij ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.21v Veiksmas Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2020	Privacios lėšos	0	0				
		ES lėšos	252 636,94	252 636				
		<i>Pabaigos požymis (faktas, lindujantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas. Parengtas techninis projektas. 2018 m. kovo mėn. buvo pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta finansavimo sutartis. Įsigyti rangos darbai. 2 sklypų baigti darbai, liko 1 sklypo darbus užbaigti.
1.1.22v Veiksmas Prienu miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2017	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027	47 745	X	X	X	
		Valstybės biudžeto lėšos	76 025	47 745				
		Kitos viešosios lėšos	0	0				
		Privacios lėšos	0	0				
		ES lėšos	861 620	588 859				
		<i>Pabaigos požymis (faktas, lindujantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
1.1.23v Veiksmas Kompleksinis Prienu miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2021	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	21 722	X	X	X	
		Valstybės biudžeto lėšos	21 721	21 721				
		Kitos viešosios lėšos	0	0				
		Privacios lėšos	0	0				
		ES lėšos	246 177	246 177				
		<i>Pabaigos požymis (faktas, lindujantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pasirašyta finansavimo sutartis. Parengti techniniai projektai. Suderintos rangos darbų pirkimo sąlygos su CPVA. Nupirkti rangos darbai, pasirašytos sutartys su rangovais, pradėti vykdyti statybos darbai. Projektas susideda iš 6 žemės sklypų, rangos darbai vykdomi etapais. 1 etapo darbai baigti (2 sklypuose darbai užbaigti), 2 etapo pabaiga numatoma 2020 m. III kv. ., Vytenio g. remontas baigtas.
IS viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos	165 373	134 710	X	X	X	
		Valstybės biudžeto lėšos	165 373	134 710				
		Kitos viešosios lėšos	0	0				
		Privacios lėšos	0	0				
		ES lėšos	1 874 222	1 661 417				
IS viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos	412 392	278 239	X	X	X	
		Valstybės biudžeto lėšos	652 182	517 885				
		Kitos viešosios lėšos	0	0				
		Privacios lėšos	0	0				
		ES lėšos	4 195 759	2 859 244				
		IS viso	5 260 332	3 655 368				
1.2. Uždavinys Gerinti darbo įėgos judėjimo galimybes, mediant neįėjamo poveikio aplinkai	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X				Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2019 m.
						20		

Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir patikrinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą kėmusias priežastis
1.2.13v Veiksmas Dviraičių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kėstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017-2018	Pabaigos pažymis (faktas, liudijantis, kad veiktas įgyvendintas)	X	17 200	Produktas: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m.	4,30	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus prisidedama 0,45 km: įgyvendinus programos 1.2.20v veiksmą – 0,3 km, 1.1.21v veiksmą – 0,15 km.
					Produktas: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai (vnt.), 2019 m.	1		
					Produktas: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaicius), 2019 m.	0		
					Produktas: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m.	1,95	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1 km įgyvendinus programos 1.2.12v veiksmą.
					Produktas: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės (vnt.), 2019 m.	2		
					Produktas: 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2019 m.	0		
					Produktas: 1.2-P-7 Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2019 m.	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.24v veiksmą.
					Produktas: 1.2-P-8 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km), 2019 m.	0		
1.2.21v Veiksmas Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017-2019	Pabaigos pažymis (faktas, liudijantis, kad veiktas įgyvendintas)	X	118 968	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Nupirkti darbai per CPO sistemą. Pateikta paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis. 2019 m. vasario mėn. planuojama pradėti darbus.
					24 440,20			
					0			
					0			
					0			
					0			
					138 494,50			
					X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Pateikta paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis. Nupirkti darbai per CPO. Baigiami vykdyti darbai, rengiama baigiamoji projekto dokumentacija.
					42 530	24 672	X	
					0	0		
0	0							
0	0							
241 005	144 381							

Pavadinimas	Ivykimo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Fakcinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir patikrinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, stektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.22v Veiksmas Prienu miesto J. Vilkutaičio-Keturakio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, įtardijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Patikslintas ir atnaujintas techninis projektas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Pateikta paraiška CPVA, pasirašyta finansavimo sutartis. Su CPVA suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas įgaliojimas įsigyti darbus. 2020 m. I kv. bus įsigyti rangos darbai.
			33 300	0	X	X		
			0	0				
			0	0				
1.2.25v Veiksmas Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienu m.	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, įtardijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Patvirtintas projektinis pasiūlymas, parengtas techninis projektas. Pateikta projekto paraiška. Pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA. Parengti ir suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai su CPVA. Su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Artimiausiu metu bus įsigyti rangos darbai.
			533 284	0	X	X		
			0	0				
			0	0				
Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):			604 765	0				
			633 554	41 872	X	X		
			0	0				
			0	0				
Iš viso programos veiksmų planui:			1 172 965	263 349				
			1 806 519	305 221	X	X		
			1 045 946,16	320 110,72				
			652 181,52	517 885,31				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			5 368 723,47	3 122 593,06				
			7 066 851,15	3 960 589,09	X	X		

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKAITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija.

Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	----------------	------------------	--

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinių alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines

rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyta grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutarpytas lėšas ar atsiradusias iš anksto nesusiplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies gyginamas variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Kauno rajono savivaldybės administracija

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Prienujų rajono savivaldybės administracija

Prienujų rajono savivaldybės administracija pasiūlymus dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslinimo ar tobulinimo pateikė 2020 m. sausio 13 d. raštu „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo“ Nr. (7.15)R3-141.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Priedai:

KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 2017-2019 M.

Nr.	Veiksmas*	Pareikšėjas	Ministerija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)	R/V**	Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)						Etapai			Komentarai ir paaiškinimai	
						ES viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privatios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Įtraukimas į projektų sąrašą 2017 m. (metai/mėnuo) / Įtraukimas į projektų sąrašą 2018-2019 m. (metai/ketvirtis)	Paraiškų pateikimas įgyvendinančiai institucijai 2017 m. (metai/mėnuo) / Paraiškų pateikimas įgyvendinančiai institucijai 2018-2019 m. (metai/ketvirtis)	Finansavimo sutarties sudarymas 2017 m. (metai/mėnuo) / Finansavimo sutarties sudarymas 2018-2019 m. (metai/ketvirtis)		Veiksmo pabaiga (metai)
1.	Tikslas: Padidinti gyventojų vertumą ir užlumą, kurti ir išlaikyti darbo vietas, didinant verslo įtirovę ir darbo vietų pasiekiamumą															
1.1.	Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus															
	Veiksmai:															
1.1.1v	Nemuno dešiniojos pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	Prienų rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	07.1.1-CPVA-R-905	R	350 000	26 250	26 250	0	0	297 500	2017.04	2017.10	2017.12	2023	
1.1.6v	Bendruomenės laisvalaikio ir užlumumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užlumumo infrastruktūrą	Prienų rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	07.1.1-CPVA-R-905	R	529 333	39 700	39 700	0	0	489 633	2017.04	2017.10	2018-09-04	2020	
1.1.7v	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Kultūros ministerija	07.1.1-CPVA-R-305	R	85 622	12 843	0	0	0	72 779	2016.09	2017.03	2017.04	2019	
1.1.8v	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Kultūros ministerija	07.1.1-CPVA-R-305	R	621 358,00	58 042,96	310 679	0	0	252 636,04	2016.09	2017.04	2017.07	2017	
1.1.21v	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir prietaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	Prienų rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	07.1.1-CPVA-R-905	R	1 013 672	76 027	76 025	0	0	861 620	2016.12	2018.06	2018.08	2020	
1.1.22v	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	Prienų rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	07.1.1-CPVA-R-905	R	289 620	21 722	21 721	0	0	246 177	2016.12	2017.11	2018.02	2018	
1.1.23v	Kompleksinis Prienu miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	Prienų rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	07.1.1-CPVA-R-905	R	2 757 824	718 229	165 373	0	0	1 874 222	2016.12	2017.10	2018.01	2021	
1.2.	Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai															
	Veiksmai:															
1.2.12v	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienu mieste	Prienų rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	04.5.1-TID-R-516	R	162 934,70	24 440,20	0	0	0	138 494,50	2016.10	2018.02	2018.04	2020	
1.2.20v	Prienų miesto Brutės g. rekonstrukcija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	06.2.1-TID-R-511	R	283 535	42 530	0	0	0	241 005	2016.09	2018.06	2018.08	2020	

1.2.21v	Prienu miesto J. Vilkaičio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	Prienu rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	06.2.1-TID-R-511	R	222 000	33 300	0	0	0	188 700	2016.09	2018.06	2019-02	2020
1.2.24v	Eisimo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienu m.	Prienu rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	04.5.1-TID-R-516	R	1 138 049,00	533 284,00	0	0	0	604 765,00	2018-03	2018-10	2019-01	2021

* veiksmas – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą
 ** veiksmo atrankos būdas: R – regionų projektų planavimas, V – valstybės projektų planavimas